

DODATOK Č. 1

**k zmluve o dielo č. 07/2018 zo dňa 15.10.2018 na realizáciu stavebných prác
pre zákazku s názvom: „Chovné zariadenie plazov“**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
/ ďalej len „Dodatok č.1“ /

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Zoologická záhrada Košice
Sídlo: Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 06 Košice

IČO: 00083089
DIČ: 2020764548
IČ pre daň DPH: SK2020764548
Splnomocnený zástupca: **Mgr. Erich Kočner**, riaditeľ
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu /IBAN/: SK29 5600 0000 0004 1725 0013
SWIFT: KOMASK2X
Tel.: +421 (55) 7968 022
E-mail: zoo@zookosice.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **IRES M+R s.r.o.**
Sídlo: Kavečianska cesta 112/41, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: **Marián Lengeň**, konateľ spoločnosti
Róbert Lengeň, konateľ spoločnosti
IČO: 36 447 889
DIČ: 20 200 234 45
IČ pre daň DPH: SK 20 200 234 45
Zástupcovia na rokovanie vo veciach
zmluvných: **Marián Lengeň**, konateľ spoločnosti
Róbert Lengeň, konateľ spoločnosti
technických: **Marián Lengeň**, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: ČSOB banka a.s.
Číslo účtu /IBAN/: SK12 7500 0000 0040 2495 0519
kontakt – email: ires@ires.sk

Zápis v OR Okresný súd Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 35465/V
(ďalej len "zhotoviteľ")

(ďalej ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)



Sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 07/2018 zo dňa 15.10.2018 na realizáciu stavebných prác pre zákazku s názvom: „**Chovné zariadenie plazov**“ uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení /ďalej len „zmluva“, v tomto znení:

Článok II. Predmet dodatku

Predmetom plnenia tohto dodatku sú okolnosti majúce vplyv na realizáciu stavebných prác, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť ako aj zmena technického riešenia oproti schválenej projektovej dokumentácii v nasledovnom rozsahu:

- nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré znemožnili zhotoviteľovi prác pokračovať v realizácii diela v súlade s požiadavkami technických noriem a technologických predpisov a postupov upravujúcich postup pri týchto prácach a dodávkach
- zmena technického riešenia odvodnenia jednotlivých kôj Chovných zariadení M1, 2 x M2 ktorá vyplynula z podmienok zistených počas realizácie diela

Ustanovenie **Článok III. Čas plnenia predmetu zmluvy**, mení sa bod č. 3.1. v tomto znení:

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:
- začatie realizácie diela: **odovzdaním staveniska do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**
- ukončenie realizácie: **do 28.08.2019 od účinnosti tejto zmluvy**

Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo riadne vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe písomného zápisu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý je podpísaný poverenými zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa s odtlačkom pečiatky oboch zmluvných strán.


Tento **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 07/2018** zo dňa **15.10.2018** nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Tento **Dodatok č. 1** bol vypracovaný v **2 / dvoch/** rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane **1 / jeden/** rovnopis.

Zmluvné strany si tento **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 07/2018** zo dňa **15.10.2018** prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu podpísali. Svojím podpisom potvrdzujú, že tento **Dodatok č. 1** uzatvorili dobrovoľne, slobodne, vážne, a že nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

Ostatné ustanovenia **Zmluvy o dielo č.07/2018** zo dňa **15.10.2018** ostávajú v platnosti.

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa 

za objednávateľa: 

za zhotoviteľa: 